

Anlage 2

Übersicht zu den Renaturierungsmaßnahmen „Erhöhung des Struktureichtums im Gewässerbett“ (Einbringen/Belassen von Starktotholz) im Projektzeitraum im ENL-Projekt „Wilde Quellbäche im Biosphärenreservat Thüringer Wald: Lebensraum für Feuersalamander, Quelljungfer und Westgroppe“

Tabelle 1 Maßnahmen zur Erhöhung des Struktureichtums im Gewässerbett (Überblick)

Die folgende Tabelle listet die für die Projektlaufzeit vorgesehenen Maßnahmen dieser Kategorie einzeln auf. Die Lage der einzelnen Maßnahmen kann aus den Karten des Abschlussberichtes entnommen werden.

Gewässer-system-Nummer	Gewässername	Anzahl der Bäche	Planung		Umsetzung			keine Eignung* Bachlänge in m	Bemerkungen
			Bachlänge in m	Kosten	Bachlänge in m	Kosten	Jahr		
01	Dürre Lauter	3	1.858	2.255,31	598	568,82	2021	1260	
02	Goldene Lauter	4	2.905	3.312,61	3.285	2.327,64	2022	1110	
03	Runsetal	2	1.594	1.834,27	997	1.100,75	2022	597	
04	Lange Lauter	7	4.615	4.419,87	2.915	1.915,90	2022	2135	
05	Pfanntal	3	1.946	2.146,85	1.772	1.651,12	2021	1106	
06	Rimbach	4	1.467	1.546,37	0	0,00		645	Planung erfolgt, Umsetzung in Folgeprojekt
07	Döllgrund	3	5.026	5.414,98	0	0,00		0	Umsetzung in Folgeprojekt
08	Finstere Erle	11	7.812	8.543,24	0	0,00		0	Umsetzung in Folgeprojekt
09	Zimmerbach	1	1.667	1.855,29	672	446,25	2021	995	
9	Gesamt	39	28.892	31.328,79	10.239	8.010,48		7.848	

* Umsetzung mit Rücksicht auf Wiesennutzung (i.d.R. in Abstimmung mit UNB) oder aufgrund stark temporären Charakters verworfen.